

## 施工质量验收服务报告

房屋面积: 108

房屋户型: 三居室

小区名称: 金融家二期

验收时间: 2020/6/1

## 施工质量验收服务报告

### 服务信息：

服务名称：	全程服务		
合计服务次数：	11	本次服务为：	第2次
服务管家：	杨波	服务时间：	2020/6/1

### 房屋信息：

房屋地址：	金融家二期82-101
房屋面积：	108m <sup>2</sup>

### 验收信息：

整体意见：	<p>① 本次是水电定位上门。现场对接施工要求，验收标准。线路分路，强电箱配置。现场已沟通</p> <p>② 1、厨卫及阳台地面不建议走给水管或线管；2、墙上横槽长度不建议超过1米；3、强电箱开关需与线径匹配，可参考监理推荐；4、新建排水管/排污管地面开槽需刷防水；5、如1.5平方线超5根、2.5平方超4根建议分2根线管走线；6、水管试压压力8公斤左右，保持半小时下降约0.5公斤则试压通过；</p> <p>③ 下次上门是水电验收。请提前两天通知我。期间有问题请及时联系。</p>
验收项目：	水电交底

### 验收全景图：



验收项目：	水电交底 (验收5项)
合格 (5)	
验收节点：	水电确定位置；水电估价；水电位置；告知施工方验收标准；提醒设置相应回路；

业主签字：\_\_\_\_\_

验收管家：杨波

验收时间：2020/6/1

