

## 施工质量验收服务报告

房屋面积: 108

房屋户型: 三居室

小区名称: 金融家二期

验收时间: 2020/6/19

## 施工质量验收服务报告

### 服务信息：

服务名称：	全程服务		
合计服务次数：	11	本次服务为：	第4次
服务管家：	杨波	服务时间：	2020/6/19

### 房屋信息：

房屋地址：	金融家二期82-101
房屋面积：	108m <sup>2</sup>

### 验收信息：

整体意见：	<p>① 本次是龙骨基础验收上门。现场整体验收合格。现场和师傅对接后期石膏板安装要求和验收标准。</p> <p>② 1、石膏板转角处需使用整板，不得有十字拼缝； 2、大于3kg吊灯需固定在原顶面，不可固定在龙骨或板面； 3、厨卫门套基层板需与地面完成面预留防潮距离；</p> <p>③ 下次上门是石膏板吊顶验收，请提前通知监理。期间有问题请及时联系。</p>
验收项目：	轻钢龙骨基础

### 验收全景图：



验收项目：

**轻钢龙骨基础** (验收8项)

合格 (8)

验收节点：	副龙骨间距；吊杆两端固定方式；吊杆间距；龙骨端头固定点；首个吊杆间距；轻钢龙骨损伤；
无验收节点：	吊杆与设备相遇；吊杆反支撑；

业主签字：\_\_\_\_\_

验收管家：杨波

验收时间：2020/6/19

